


Skala 1:500

Województwo: Województwo wielkopolskie
 Powiat: Powiat poznański
 Jednostka ewid.: 302117_2 Tarnowo Podgórne
 Obręb: 0008 Lusowo
 Układ wsp.: 2000_18
 Układ odn.: PL-EVRF2007-NH
 Id sprawy: GKG.GZW.4060.4905.2024



Podczas wykonywania robót (które wymagają połówkowego zajęcia pasa jezdni) należy bezwzględnie wprowadzić ręczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione i przeszkolone.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić stały dostęp do posesji w obrębie obszaru robót, a w szczególności dla służb ratowniczych.

Znaki użyte do oznakowania tymczasowych robót należy stosować o jedną grupę większą niż istniejące.

Po wykonaniu robót oznakowanie tymczasowe należy jak najszybciej usunąć, przywrócić stałą organizację ruchu lub wprowadzić nową stałą organizację ruchu (zatwierdzoną).

Na konstrukcjach wsporczych oznakowania tymczasowego zastosować 3 cm taśmy koloru żółtego.

	Oznakowanie istniejące poziome		A-14 Proj.	Oznakowanie projektowane pionowe – tymczasowe
	Oznakowanie tymczasowe poziome		U-20c Proj.	Urządzenia BRD projektowane – tymczasowe
	Oznakowanie istniejące poziome do czasowego zakrycia			Sygnalizator czasowego sterowania ruchem drogowym
	D-6 Ist.			Osoba kierująca czasowo ruchem drogowym (ręcznie)
	Oznakowanie istniejące pionowe			
	D-1 Usuw.			
	Oznakowanie istniejące pionowe do usunięcia			
	D-6 zast.			
	Oznakowanie istniejące pionowe do czasowego zakrycia			

INVESTOR

Gmina Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64 - 420 Kwilcz

WYKONAWCA

ZIB- INFRASTRUKTURA SP.Z O.O.
ul. Świętojańska 7
64-310 Lwówek

Temat: Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu na drogę wewnętrzną -
ul. F. Ratajczaka w m. Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne

Rysunek: Plan sytuacyjny - Budowla zjazdu - etap I

Nr 2

STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO			DATA	PODPIS
Projektant		Zbigniew Nawrot			V 2024	
BRANŻA Drogowa	STADIUM ORG	ROK OPR. 2024	NR ZLEC.	SKALA 1: 500	EGZEMPLARZ	