

**Protokół Nr 47/2023/VIII**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Tarnowo Podgórne**  
**odbytego w dniu 9 października 2023 roku**

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy, budynek C, sala nr 10

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:04

Obecni członkowie Komisji:

Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji

Zbigniew Wróbel – wiceprzewodniczący Komisji

Karolina Modzelewska – członek Komisji

Rafał Pielucha – członek Komisji

Natalia Wudarska – członek Komisji

Goście:

Zuzanna Szulc – Radna Gminy

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Janusz Mazgaj – Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontynuacja Kontroli inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem z Kokoszczyzna do Tarnowa Podgórnego".
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

**1. Otwarcie posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński otworzył obrady, a następnie powitał gości oraz członków Komisji.

**2. Stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

### **3. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji przedstawił harmonogram posiedzenia. Wszyscy obecni członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad (4 głosy za, nieobecny Radny Zbigniew Wróbel).

### **4. Kontrola inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem z Kokoszczyzna do Tarnowa Podgórnego".**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński odczytał upoważnienie 3/2023 z dnia 25 września 2023 r. podpisane przez Przewodniczącą Rady Gminy Krystynę Sembę, a następnie poprosił gości o zabranie głosu.

W pierwszej kolejności głos zabrał Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, który szczegółowo omówił całą procedurę przeprowadzenia postępowania przetargowego. Sekretarz Gminy poinformował, że w przetargu udział wzięły trzy firmy, wszystkie spełniły warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z trzech firm, które startowały w przetargu, dwie firmy przedstawiły oferty mieszcząc się w kwocie jaką Gmina miała zabezpieczoną na realizację inwestycji. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski oznajmił, że została wybrana najtańsza oferta na kwotę 1.887.414,11 zł brutto.

Następnie Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej Janusz Mazgaj omówił realizację budowy ścieżki rowerowej. Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej poinformował, że zakończenie prac nastąpiło 15 września 2022 roku, natomiast protokół odbioru został podpisany 13 grudnia 2022 roku. Inwestycja polegała na wybudowaniu I etapu ścieżki rowerowej z miejscowości Kokoszczyzn do miejscowości Góra, fragmentu chodnika wzdłuż zabudowań w Kokoszczynie, oświetlenia ścieżki rowerowej oraz wykonano kanalizację deszczową w celu odwadniania ścieżki oraz rowu.

*16:12 – na posiedzenie przybył Radny Zbigniew Wróbel*

Dyrektor Janusz Mazgaj poinformował, że wartość wykonania robót budowlanych uległa zwiększeniu do kwoty 2.094.493.57 zł. Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej wyjaśnił, że wzrost kwoty spowodowany był tym, że umowa miała charakter kosztorysowy, to znaczy, że odbyło się rozliczenie powykonawcze, w efekcie czego okazało się, że znacząco wzrosła ilość robót ziemnych, zasypek i obsypek – wynikało to z niedoszacowania robót w przedmiarze przez projektanta z branży kanalizacyjnej. Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej Janusz Mazgaj poinformował, że wykonane zostały roboty zamienne – pierwotnie projektant kanalizacji deszczowej przewidywał wykop otwarty w poprzek ulicy Podgórnej w miejscowości Góra, w zamian za to wykonany został przewiert pod nawierzchnią jezdni. Cała inwestycja była

realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wiązało się między innymi z przejęciem części nieruchomości na cele poszerzenia pasa drogowego.

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski oraz Dyrektor Janusz Mazgaj poinformowali, że wykonawca wyliczył znacznie wyższą cenę za dodatkowe roboty budowlane, dzięki stanowczym negocjacjom ze strony Gminy obniżył zawyżone ceny jednostkowe prac dodatkowych.

Radna Natalia Wudarska zapytała czy lepiej jest jak Gmina ma przygotowany w pierwszej kolejności projekt a następnie szuka wykonawcy czy lepiej jest, gdy razem wykonywany jest projekt i budowa. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski odpowiedział, że wykonanie inwestycji w tzw. formule „zaprojektuj i wybuduj” się nie sprawdza, ponieważ wykonawca wykonuje inwestycje tak, aby spełnić wymagania, ale jak najtaniej, wynikiem czego inwestycja jest słabej jakości.

Radny Rafał Pielucha poinformował, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim w Kokoszczyńce mieli uwagi co do przepustowości rowów oraz różnej szerokości zjazdów na pole rolników. Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej wyjaśnił, że na pewnym fragmencie drogi wybudowane zostały rowy które prowadzą do kanalizacji, a w miejscach, gdzie nie było takiej możliwości wykonane zostały rowy chłonne. Odnosząc się do informacji o różnej szerokości zjazdów na pole rolników Dyrektor Janusz Mazgaj wyjaśnił, że jeśli było to możliwe to na pola wykonane zostały podwójne zjazdy zintegrowane w granicy działek i w jednym z przypadków zjazd jest przesunięty w stronę pola jednego z rolników o niecały metr. Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej powiedział, że wykonanie zjazdu o równej szerokości po obu stronach działek rolników nie było możliwe ze względu na to, iż granice działek rolnych nie są położone pod kątem prostym do drogi. Dyrektor Janusz Mazgaj dodał, że rolnicy korzystają ze zjazdów znajdujących się w pasie drogowym, a nie na polu sąsiada.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawionymi oryginałami dokumentów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński podziękował Dyrektorowi Januszowi Mazgajowi za udział w posiedzeniu oraz za przekazane informacje.

## **5. Wolne głosy i wnioski.**

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali wykaz zagadnień dotyczących kontroli realizowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie Przewodniczący odczytał punkty wybrane przez Komisję:

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zamówienia in-house, Spółka TP-Kom,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zamówienia in-house, Spółka TP-Kom.

#### **6. Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński o godz. 17:34 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Damian Skwierzyński

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska